

监 理 日 志

工程名称: 南京夏普电子有限公司 2.24MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017 年 7 月 17 日 星期三	气候	晴	气温	28-38℃
监理人员动态: 现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员、22人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	信息产业电子第十一院科学技术工程股份有限公司 新南三屋面支架基础模板安装 100个				
检查发现的问题	①现场安全巡视检查、施工人员劳保用品佩戴正常、 ②. 检查新南三屋面 模板安装情况、模板尺寸经测量 符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	下午参与技术交底会议, 由十一院孙庆华主持、施工人员 提出图纸 号箱交位置更改, 后因厂家领导 不同意而终止 监理无发表意见。				
协调内容 或其他	参加夏普项目开工仪式。				
记录人	王健	总监签阅			