

监 理 日 志

工程名称: 南京夏普电子有限公司 2.24MWP 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2021 年 7 月 18 日 星期 四	气候	晴	气温	28-38℃
监理人员动态: 现场巡视、王健 施工方人员动态: 施工人员 22人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	新南三屋面进行基础浇筑, 完成140个, 总量 3.5% 新南三屋面放点 50个, 完成总量 12% 模板制作 250套, 完成总量 31%				
检查发现的问题	① 现场安全巡视检查 施工人员劳保用品佩戴正常. ② 检查新南三屋面放点情况, 位置轴线符合要求. ③ 检查模板制作, 尺寸符合要求. ④ 对新南三浇注支架基础旁站, 并做记录 详见旁站记录表, 编号 GFDSJBW2-001				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	王健		总监签阅		