

监 理 日 志

工程名称: 南京复普电子有限公司20#厂房屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年7月18日 星期五	气候	晴	气温	28-37℃
监理人员动态: 现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 25人					
施工机械动态:					
施工进度情况	① 50个支架基础拆模 新南三 ② 模板制作 100套、完成总量 38% ③ 支架基础模板安装 200套 新南三 ④ 放点 100个、累计放点 70个、完成总量 16.7% 新南三				
检查发现的问题	① 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品佩戴齐全 ② 检查现场临时用电, 未发现异常 ③ 检查新南三屋面模板安装情况: 1. 布装位置轴线符合要求 2. 模板尺寸, 符合要求				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王健	总监签字			