

监 理 日 志

工程名称: 南京夏善电子有限公司 2.24MWP 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017 年 7 月 20 日 星期四	气候	晴	气温	28-38℃
监理人员动态: 现场巡视、王健 施工方人员动态: 施工人员 25人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	① 新南三屋面放点 700个、完成总量 16.7% ② 模板制作 45套、完成总量 56% ③ 浇筑支梁基础 350个、完成总量 8.3%				
检查发现的问题	① 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品佩戴齐全, 安全帽在质保期内, 现场未有饮酒, 精神不振的人员。 ② 对新南三屋面支梁安装检查巡视, 支梁角度测量, 符合设计要求 ③ 对支梁基础浇筑旁站。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签字		