

# 监 理 日 志

工程名称: 南京复普电子有限公司 2.24MW 屋顶分布式光伏发电项目

|                       |                                                                                   |                 |   |    |        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----|--------|
| 日期                    | 2017 年 7 月 21 日 星期五                                                               | 气候              | 晴 | 气温 | 28-39℃ |
| 监理人员动态: 现场巡视, 王健      |                                                                                   | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |        |
| 施工方人员动态: 施工 2 人员 22 人 |                                                                                   |                 |   |    |        |
| 施工机械动态:               |                                                                                   |                 |   |    |        |
| 施工进度情况                | ① 新南三屋面放点 900 个, 完成总量 21.4%<br>② 模板制作 50 套, 完成总量 66%<br>③ 浇筑支梁基础 45 个, 完成总量 10.8% |                 |   |    |        |
| 检查发现的问题               | ① 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品佩戴齐全。<br>② 检查新南三屋面模板安装, 位置轴线符合要求。<br>③ 检查模板制作, 尺寸符合要求。        |                 |   |    |        |
| 处理措施、意见、结果            |                                                                                   |                 |   |    |        |
| 协调内容或其他               |                                                                                   |                 |   |    |        |
| 记录人                   | 王健                                                                                | 总监签阅            |   |    |        |