

监 理 日 志

工程名称: 南京夏普电子有限公司 2.24MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年7月22日 星期六	气候	晴	气温	29-39℃
监理人员动态: 现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 25人					
施工机械动态:					
施工进度情况	① 新南三屋面放点 1100个, 完成总量 26.2% ② 模板制作 500套, 完成总量 26.2% ③ 预埋支架基础 815个, 完成总量 19.4%				
检查发现的问题	① 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品佩戴齐全, 未发现安全隐患。 ② 检查新南三屋面放点, 轴线位置, 符合设计要求				
处理措施、意见、结果	③ 检查预埋支架基础模板的制作, 尺寸符合设计要求				
协调内容或其他					
记录人	王健	总监签阅			