

监 理 日 志

工程名称: 南京夏普电子有限公司 2.24MWP 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017 年 7 月 22 日 星期日	气候	晴	气温	38-40℃
监理人员动态: 现场巡视, 王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 25人					
施工机械动态:					
施工进度情况	① 新南三屋面放点 1100个, 完成总量 28.2% ② 模板制作 500套, 完成总量 28.2% ③ 浇筑支梁基础 300个, 完成总量 21.6%				
检查发现的问题	① 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品佩戴齐全, 未发现安全隐患。 ② 对新南三屋面放点巡视, 检查轴线的放点位置, 符合设计要求。 ③ 对新南三屋面浇筑旁站, 下达安全旁站记录表, 编号为: GFPRJBW2-002。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王健	总监签阅			