

监 理 日 志

工程名称: 南京复普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017 年 7 月 24 日 星期二	气候	晴	气温	28-40℃
监理人员动态: 现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 25人					
施工机械动态:					
施工进度情况	① 支架基础浇筑 300个, 累计 1315个, 完成总量 31% ② 支架基础模板制作 20套, 累计 600套, 完成总量 75% ③ 支架基础模具安装 300套,				
检查发现的问题	④ 物流栋屋面放点 200个, 累计 1400个, 完成总量 33% 明日计划: ① 支架基础浇筑 300个 ② 拆装支架基础模具 300套 ③ 物流栋放点 200个.				
处理措施、意见、结果	① 对支架基础进行巡视。 ② 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品佩戴齐全。 ③ 对新南三屋面模板安装检查巡视, 安装位置准确, 符合要求, 模板尺寸, 符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签阅		