

监 理 日 志

工程名称: 南京夏普电子有限公司 2.24MWP 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年7月26日 星期三	气候	晴	气温	28-38℃
监理单位动态: 现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人数 25人					
施工机械动态:					
施工进度情况	① 支架基础浇筑 100个, 累计 145个, 完成总量 33%。 ② 支架基础模板安装 30套。 ③ 一号厂房屋面放点 30个, 累计 2000个, 完成总量 47.6%。				
检查发现的问题	① 现场有安全标志, 安全防护措施未有隐患。 ② 抽查施工人员劳保用品穿戴情况, 穿戴齐全。 ③ 现场材料堆放合理。 ④ 对一号厂房支架基础浇筑旁站。 ⑤ 检查一号厂房屋面支架基础模板的安装情况。				
处理措施、意见、结果	⑥ 检查一号厂房屋面放点轴线放置位置符合要求。 明日计划:				
协调内容或其他	① 三号支架吊装到4个屋面, 考虑屋面一个点的承载力, 施工人员现场将支架分散开。 ② 支架基础浇筑 15个 ③ 拆装支架基础模板 10套				
记录人	王健		总监签阅		