

监 理 日 志

工程名称: 南京夏普电子有限公司204MW屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2017年7月29日 星期六	气候	晴	气温	28-39℃
监理人员动态: 现场巡视、已建		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员24人					
施工机械动态:					
施工进度情况	① 支架基础浇筑300个, 累计2456个, 完成总量88.6% ② 支架基础模具安装300套 ③ 一号厂房屋面放点300个, 累计2800个, 完成总量66.7%				
检查发现的问题	① 现场巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 现场未发现饮酒、精神不振者。 ② 对新南二屋面基础浇筑旁站。 ③ 检查一号厂房屋面放点, 轴线放置点, 符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	④ 检查一号厂房支架基础模板安装, 模板尺寸符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	王健	总监签阅	515		