

监 理 日 志

工程名称: 南京复普电子有限公司 2.4MWP 屋顶分布式发电项目.

日期	2017 年 7 月 30 日 星期 四	气候	晴	气温	27-35℃
监理人员动态: 现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人数 30人					
施工机械动态:					
施工进度情况	① 支架基础浇筑350个 累计2815个, 完成总量61% ② 支架基础模板安装350套 ③ 一号厂房屋面放点40个, 累计3200个, 完成总量762% ④ 新南三基础消缺, 支架试装				
检查发现的问题	① 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 屋面施工人员未发现饮酒、精神不振者 ② 对支架基础浇筑旁站 ③ 检查新南三屋面的支架基础消缺, 符合要求. ④ 检查一号厂房屋面放点, 轴线点符合要求.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王健	总监签阅			