

监 理 日 志

工程名称: 南京宴普电子有限公司2.24MW屋顶分布式发电项目

日期	2017年7月31日 星期二	气候	晴	气温	28-35℃
监理人员动态: 现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人数 30人					
施工机械动态:					
施工进度情况	① 支梁基础浇筑 330个 累计3145个, 完成总量74.9% ② 支梁基础模板安装 350套 ③ 一号厂房屋面放点 400个, 累计360个, 完成总量85.7% ④ 新南三屋面支梁安装 2组				
检查发现的问题	① 现场安全巡视检查: 施工人员劳保用品穿戴齐全, 屋面人员未发现饮酒, 精神不振者。 ② 对一号厂房屋面放点巡视				
处理措施、意见、结果	③ 对支梁基础模板安装巡视 ④ 对新南三屋面支梁安装巡视, 测量支梁安装角度、后主柱与基础垂直90°, 斜梁角度保持在±15°, 符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	王健	总监签阅			