

监 理 日 志

工程名称: 南京复善电子有限公司 204MW 屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2017年8月15日 星期二	气候	晴	气温	25/32℃
监理人员动态: 现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 23人					
施工机械动态:					
施工进度情况	①物流栋屋面支架安装10组, 共安装30组, 完成总量33% ②新南三屋面支架安装, 完成总量8% ③新南三屋面4m ² 线管敷设。 ④新南三屋面支架基础消缺, 螺栓防腐除锈				
检查发现的问题	①现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现有饮酒、精神不振者。 ②对一号主厂房屋面支架安装巡视, 测量支架安装高度, 后立柱与基础垂直90°, 斜梁角度保持在±15°, 符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	③对新南三屋面消缺, 螺栓防腐除锈巡视检查, 无异常。 ④对箱变基础底层支模巡视检查符合设计要求。				
协调内容或其他	明日新南三屋面将开始组件安装。				
记录人	王健		总监签阅		