

监 理 日 志

工程名称: 南京复盖电子有限公司 2.4MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年8月16日 星期三	气候	小雨	气温	27/32℃
监理人员动态: 现场巡视、在建		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 28人					
施工机械动态:					
施工进度情况	①一号封房支架安装10组, 累计安装140组, 完成总量36%。 ②新南三层面线缆桥架安装, 完成总量12%。 ③新南三层面4平方光伏线敷设, 完成总量8%。 ④箱变基础25公分板浇筑完成。 ⑤新南三层面组件安装2组。				
检查发现的问题	①现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒, 精神不振者。 ②对一号封房支架安装巡视检查, 测量支架安装角度, 后立柱与基础垂直90°, 斜梁角度±15°, 符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	③对新南三层面线缆桥架安装的巡视。 ④对新南三层面4m²线缆敷设的巡视。 ⑤新南三层面开始进行3组件安装, 对其检查巡视。				
协调内容或其他					
记录人	王健	总监签阅			