

监 理 日 志

工程名称: 南京复普电子有限公司 2.24MWP 屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017 年 8 月 17 日 星期四	气候	小雨转晴	气温	26-31℃
监理人员动态: 现场巡视, 王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 28 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	①新南三屋面组件安装 8 组, ②一号主厂房支架安装 15 组, 共安装 155 组, 完成总量 40% ③新南三屋面桥架安装 完成总量 15% ④新南三屋面 4m ² 线缆敷设, 完成总量 16%				
检查发现的问题	①现场安全巡视检查, 施工人员未穿戴劳保用品, 多次口头警告, 并有书面告知, 依然没有认真执行。				
处理措施、意见、结果	②新南三屋面组件安装巡视, 经检查, 安装时未发现暴力施工的现象, 一副安装完后组件在一水平面。 ③一号主厂房屋面巡视, ④新南三屋面桥架安装巡视。 ⑤新南三屋面 4m ² 线缆敷设巡视。				
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签阅		