

监 理 日 志

工程名称: 南京爱普电气有限公司24MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年8月18日 星期五	气候	晴	气温	
监理人员动态: 现场巡视 王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 28人					
施工机械动态:					
施工进度情况	①新南三屋面组件安装 8组, 累计3% ②一号主厂房支架安装40组, 共安装55组, 完成总量50% ③新南三屋面桥架安装, 完成总量20%				
检查发现的问题	④新南三屋面 缆桥架安装(4m ²) 完成总量20% ⑤箱变变压器基础墙体砌砖 (2号箱变基础) ①现场安全巡视检查, 施工人员未穿戴劳保用品多次叫警告, 并有书面告知, 依然没有认真执行。				
处理措施、意见、结果	②下午举行监理例会, 对施工方进行安全教育, 若依旧视安全为儿戏, 将予以罚款。 ③对2号箱变基础 墙体砌砖 巡视, 符合设计要求。 ④对新南三屋面 4m ² 电缆敷设 巡视, 符合设计要求。 ⑤对新南三屋面 桥架安装 巡视, 符合设计要求。				
协调内容或其他	⑥对一号主厂房 支架安装 巡视, 符合设计要求。				
记录人	王健	总监签阅			