

监 理 日 志

工程名称: 南京夏普电子有限公司 2.24MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017 年 8 月 2 日 星期三	气候	阴	气温	27-33℃
监理人员动态: 现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人数 32人					
施工机械动态:					
施工进度情况	① 新南三梁安装4组, 斜梁安装9组, 完成总量 2.3% ② 支架基础模板安装 30套 ③ 支架基础浇筑330个, 累计 3625个, 完成总量 86.3%				
检查发现的问题	① 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品佩戴齐全, 施工人员中未发现饮酒精神不振者。 ② 检查新南三屋面支架安装情况, 测量				
处理措施、意见、结果	支架安装角度, 后立柱与基础垂直 90°, 斜梁角度保持在 $\pm 15^\circ$, 符合设计要求, (有 2 组角度达到 $16.2^\circ \sim 16.5^\circ$, 偏高, 现场责令施工人员调到 15°				
协调内容或其他					
记录人	王健	总监签阅			