

监 理 日 志

工程名称: 南京复普电子有限公司2.24MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年8月20日 星期日	气候	晴	气温	27-32℃
监理人员动态: 现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员28人					
施工机械动态:					
施工进度情况	① 一号主厂房屋面支架安装20组, 累计安装235组, 完成总量65% ② 物流栋屋面线缆桥架安装, 完成总量30%				
检查发现的问题	③ 新南三屋面4平方米光伏线缆敷设, 完成总量28% ④ 组件吊装228块。 ① 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。 ② 一、二号箱变基础墙体砌砖巡视, 在当日此2种已完成, 开始进行钢筋绑扎。 ③ 对新南三屋面桥架安装、线缆敷设巡视, 符合设计要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王健	总监签阅			