

# 监 理 日 志

工程名称: 南京夏普电子有限公司2.24MWP屋顶分布式光伏发电

|                    |                                                                                                 |                 |      |                                                                                       |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 日期                 | 2017年8月21日 星期二                                                                                  | 气候              | 晴    | 气温                                                                                    | 21-32℃ |
| 监理人员动态: 现场巡视、在建    |                                                                                                 | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |                                                                                       |        |
| 施工方人员动态: 现场施工人员28人 |                                                                                                 |                 |      |                                                                                       |        |
| 施工机械动态:            |                                                                                                 |                 |      |                                                                                       |        |
| 施工进度情况             | ①一号厂房支架安装30组, 共安装265组 完成总量60%<br>②新南三屋面桥架安装, 完成总量45%<br>③新南三屋面电缆敷设, 完成总量35%                     |                 |      |                                                                                       |        |
| 检查发现的问题            | ①现场安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。<br>②检查物流栋, 一号厂房屋面已安装完成的支架, 发现个别一号厂房中部后立柱倾斜。<br>物流栋北方支架未上螺栓。 |                 |      |                                                                                       |        |
| 处理措施、意见、结果         | ②对二号箱变器基础及模巡视, 符合设计要求。<br>④对新南三屋面桥架安装, 电缆敷设巡视                                                   |                 |      |                                                                                       |        |
| 协调内容或其他            | 符合设计要求。                                                                                         |                 |      |                                                                                       |        |
| 记录人                | 王健                                                                                              |                 | 总监签阅 |  |        |