

监 理 日 志

工程名称: 南京复普电子有限公司24MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年8月24日 星期四	气候	晴	气温	28-31°
监理单位动态: 现场巡视、在建		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工员 28人					
施工机械动态:					
施工进度情况	①新面三、物流栋屋面组件安装20组, 完成总量31% ②一号主房屋面支架安装10组, 完成总量86% ③一号主房屋面桥架安装, 完成总量62%				
检查发现的问题	④物流栋屋面4m²电缆敷设, 完成总量54% ⑤一、二号箱道变压器基础圈梁浇筑完成。 ①现场安全巡视检查, 施工员劳保用品穿戴齐全未发现饮酒, 精神不振者。 ②对新面三、物流栋屋面组件安装巡视。				
处理措施、意见、结果	③一号主房屋面支架安装巡视, 测量支架安装高度后立柱与基础垂直, 斜梁角度15°, 符合设计要求。 ④对一、二号箱道变压器基础圈梁浇筑巡视。 ⑤对一号主房屋面电缆敷设巡视。(4m²) ⑥对一号主房屋面4m²桥架安装巡视				
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签阅		