

监 理 日 志

工程名称: 南京复普电子有限公司24MW屋顶分布式光伏发电工程

日期	2017年2月25日 星期五	气候	阴	气温	26-31℃
监理人员动态: 现场巡视、王健			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员 28人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	① 下午下雨, 停2半天. ② 物流栋屋面组件安装8组, 完成总量35% ③ 一号厂房屋面支架安装5组, 完成总量88%				
检查发现的问题	④ 一号厂房屋面桥架安装, 完成总量65% ⑤ 物流栋屋面4m ² 电缆敷设, 完成总量57% ⑥ 一、二号箱逆变器基础圈梁拆除模板.				
处理措施、意见、结果	① 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现有饮酒、精神不振者. ② 物流栋屋面4m ² 电缆敷设巡视. ③ 一号厂房屋面桥架安装巡视. ④ 一号厂房屋面支架安装巡视, 测量支架安装高度, 支架与基础垂直, 斜撑角度±5°, 符合设计要求.				
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签阅		