

监 理 日 志

工程名称: 南京复普电子有限公司 24mm 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017 年 8 月 26 日 星期六	气候	雨	气温	25-30℃
监理人员动态: 现场巡视, 王健 施工方人员动态: 施工人员 28 人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	① 降雨, 停工半天 ② 物流栋屋面 4m ² 电缆敷设, 完成 59% ③ 一号主厂房桥架安装, 完成 67% ④ 一号主厂房支架安装完成 5 组, 完成 89% ⑤ 一号主厂房组件安装 8 组, 完成 38%				
检查发现的问题	① 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。 ② 检查对一号主厂房屋面支架安装巡视, 测量支架高度, 立柱与基础垂直, 斜梁角度 ±15°, 符合要求。 ③ 对物流栋屋面 4m ² 电缆敷设巡视。 ④ 对一号主厂房屋面 电缆桥架安装巡视。 ⑤ 对物流栋屋面组件安装巡视, 检查安装人员电钻扭力值。 ⑥ 物流栋女儿墙较低, 责令施工人员放置警戒护栏。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王健	总监签阅			