

监 理 日 志

工程名称: 南京夏普电子有限公司 2.24MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017 年 8 月 27 日 星期二	气候	雨	气温	26-31℃
监理人员动态: 现场巡视、王健 施工方人员动态: 现场施工人员 28 人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	① 物流栋屋面组件安装 12 组, 完成总量 40% ② 一号厂房屋面 4m ² 电缆敷设, 完成总量 61% ③ 一号厂房屋面支架安装 5 组, 完成总量 90% ④ 一号厂房屋面桥架安装, 完成总量 67%				
检查发现的问题	① 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。 ② 在物流栋屋面巡视中发现, 垃圾未及时清理, 责令施工人员抓紧清理, 已下达编号为 ZHJL-LXD-006 的监理联系单				
处理措施、意见、结果	③ 对物流栋屋面组件安装巡视, 检查安装工人夹具扭矩力值。 ④ 对一号厂房屋面电缆桥架安装巡视。 ⑤ 对一号厂房 4m ² 电缆敷设巡视。 ⑥ 对一号厂房屋面支架安装巡视, 测量支架安装高度, 后主杆与基础垂直, 斜梁角度 45°, 符合设计要求				
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签阅		