

监 理 日 志

工程名称: 南京夏普电子有限公司 2.24MWP 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017 年 8 月 28 日 星期一	气候	晴	气温	29-31℃
监理人员动态: 现场巡视、在建		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场施工人员共 28 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	① 一号主厂房屋面组件安装 20 组, 完成总量 45% ② 一号主厂房屋面 4mm 电缆敷设, 完成总量 65% ③ 一号主厂房屋面支架安装 5 组, 完成总量 92% ④ 一号主厂房屋面桥架安装, 完成总量 73%				
检查发现的问题	① 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现吸烟、精神不振者。 ② 现场每天对支架基础墩进行洒水养护, 现场无测试回弹力的仪器, 是否检测的试块会有相关的数据报告。 ③ 对一号主厂房屋面组件安装巡视, 检查安装工人具电钻扭力值是否在规定值。 ④ 对一号主厂房屋面电缆敷设巡视。 ⑤ 对一号主厂房屋面桥架安装巡视。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王健	总监签阅			