

监 理 日 志

工程名称: 南京惠普电子有限公司224mm屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年10月29日 星期二	气候	雷阵雨	气温	23-28℃
监理人员动态: 现场巡视、已建		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员28人					
施工机械动态:					
施工进度情况	①一号主厂房屋面组件安装2组, 完成总量58% ②一号主厂房屋面4mm电缆敷设, 完成总量72% ③一号主厂房屋面支架安装5组, 完成总量93%				
检查发现的问题	④一号主厂房屋面横梁安装, 完成总量76% ①现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。 ②检查一号主厂房屋面电缆敷设, 组件安装, 支架安装。				
处理措施、意见、结果	③在对新库二, 物流库屋面巡视时发现, PVC管安装不规范且不便人通过, 已下达编号为ZH-722-004的整理通知单,				
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签阅		