

监 理 日 志

工程名称: 南京惠普电子有限公司 2.24MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017 年 5 月 30 日 星期三	气候	阴转阵雨	气温	22-25°C
----	---------------------	----	------	----	---------

监理人员动态: 现场巡视, 王健	材料进场、取样见证、合格情况:
施工方人员动态: 施工人员 28 人	
施工机械动态:	

施工进度情况	① 一号主厂房屋面组件安装 3 组, 完成总量 55% ② 一号主厂房屋面 4m ² 电缆敷设, 完成总量 75% ③ 一号主厂房屋面支架安装 3 组, 完成总量 94% ④ 一号主厂房屋面桥架安装, 完成总量 82% ⑤ 一号、二号逆变器吊装至基础。		
检查发现的问题	① 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒, 精神不振者。 ② 对一号主厂房的支架檩条、桥架的钻孔安装采用转接头检查巡视。		
处理措施、意见、结果	③ 对新南之屋面螺栓二次防腐检查巡视 ④ 对 1、2 号箱逆变器吊装旁站, 安全员到现场指挥, 人员站位到位, 吊车作业正常, 无违反强制性标准行为。 ⑤ 对一号主厂房的支架安装、桥架安装、4m ² 电缆。		
协调内容或其他	敷设巡视。		
记录人	王健	总监签阅	