

监 理 日 志

工程名称: 南京夏普电子有限公司2.24MW屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2017年8月4日 星期五	气候	多云	气温	27-35℃
监理人员动态: 现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人数 32人					
施工机械动态:					
施工进度情况	① 箱变基础放线。 ② 验收物流栋支架基础。 ③ 新南三层面支架安装7组, 累计安装21组, 完成总量54% ④ 支架基础浇筑37个, 累计400个, 完成95.5%				
检查发现的问题	① 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。 ② 今日验收物流栋支架基础, 问题如下: 基础预埋螺柱中观裂缝, 五处, 原因为初期养护不到位, 现采用裂缝表面处埋法, 填充混凝土材料进行修补。基侧收掉, 八处, 原因为混凝土浇筑前模板未充分湿润, 造成接角处混凝土失水, 强度降低, 拆模时棱角受损, 用水泥砂浆抹补各正。将不实的混凝土和突出的骨料颗粒凿除, 用水冲刷干净湿润, 然后用比原混凝土高一级的细石混凝土补好。已下达质量安全隐患记录, 编号为GFQJBW12-002				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王健	总监签阅			