

监 理 日 志

工程名称: 南京夏普电子有限公司2.24MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年8月5日 星期六	气候	多云	气温	28-37°C
监理人员动态: 现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人数 3人					
施工机械动态:					
施工进度情况	① 4m ² 光伏线缆到货。 ② 2台逆变器到货。 ③ 支架基础浇筑完成180个, 完成100%。 ④ 新南三屋面支架安装26组、累计安装47组, 完成总量12%。				
检查发现的问题	① 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。 ② 对物流栋屋面的支架基础进行复验, 对昨日发现的问题已整改。 ③ 检查新南三屋面支架安装, 测量支架角度, 后立柱与支架基础垂直90°, 斜梁角度±15°, 符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	④ 对一号主厂房支架基础浇筑旁站, 已下达旁站记录表, 编号为 GFDBJBM22-006。				
协调内容或其他					
记录人	王健	总监签阅			