

监 理 日 志

工程名称: 南京夏普电子有限公司 2.24MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年8月6日 星期日	气候	多云	气温	28-37℃
监理人员动态:	现场巡视、王健	材料进场、取样见证、合格情况: 126 托 (2712 块) 组件吊装至屋面, 剩余 30 托 明天上午完成吊装。			
施工方人员动态:	施工人数 3 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	新南三屋面支架安装 14 组, 累计安装 60 组, 完成总量 15.4%				
检查发现的问题	① 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未有饮酒、精神不振者。 ② 检查新南三屋面支架安装, 测量支架角度, 立柱与支架基础垂直90°, 斜梁角度$\pm 15^{\circ}$, 符合设计要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王健	总监签阅			