

监 理 日 志

工程名称: 南京夏普电子有限公司 2.24MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017 年 8 月 7 日 星期一	气候	雨	气温	28-37°C
监理人员动态: 现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人数 34 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	① 新角三、物流栋屋面支梁安装 12 组, 共计 72 组 完成总量 16.5% ② 基础模板拆除 300 套。				
检查发现的问题	① 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 施工人员中酗饮酒, 精神不振者。 ② 检查物流栋屋面支梁安装情况, 测量支梁角度, 后立杆与基础垂直 90°, 斜梁角度保持在 $\pm 15^\circ$, 符合设计要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签阅		