

# 监 理 日 志

工程名称: 南京复普电子有限公司 224MWP 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017 年 8 月 9 日 星期三	气候	26-37°C	气温	多云
监理人员动态: 现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 23人					
施工机械动态:					
施工进度 部位情况	新南三、物流栋屋面支架安装 10 组, 累计安装 7 组 完成总量 18% 新南三江流箱安装 5 个, 共 24 个, 累计已安装 5 个。				
检查发现的 问题	一、现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品佩戴正常, 未发现安全隐患。 二、对新南三、物流栋屋面进行巡视, 测量支架安装角度, 符合设计要求。				
处理措施、 意见、 结果	三、对新南三安装江流箱巡视, 检查水平角度, 符合施工要求。 四、对一号主厂房支架基础养护巡视, 未发现不规范作业。				
协调内容 或其他	(This cell is currently blank in the original document)				
记录人	王健	总监签阅	(Signature)		