

监 理 日 志

工程名称: 南京夏普电子有限公司 204MW 屋顶分布式光伏发电项目。

日期	2017 年 9 月 2 日 星期六	气候	阴	气温	21°~25°
监理单位动态: 现场巡视、在建		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 28 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	① 电池组件安装 1.88 MW, 累计完成总量 83.9% ② 高压配电室改造、二次设备基础开挖 ③ 基板厂房支架安装 5 组, 累计完成总量 96%				
检查发现的问题	④ 一号厂房屋面电缆未架角架, 完成总量 87% ⑤ 一号厂房屋面 4mm² 光伏电缆敷设, 完成总量 86%				
处理措施、意见、结果	① 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。 ② 对已完成的一号箱变基础接地网焊接巡视, 接地网焊接未按要求施工, 焊接面积不够, 焊接不达标, 且有一部分已回填。责令对已回填部分重新开挖, 接地网焊接返工, 整改完成后报监理单位验收。 观工下应编号为 ZH-TD-006 的监理通知单。				
协调内容或其他	③ 对高压配电室内二次设备基础开挖巡视。 ④ 对二号箱变基础接地制作, 接地网焊接巡视。 ⑤ 对一号厂房屋面支架檩条、桥架的钻孔安装转换				
记录人	王健		总监签阅		