

监 理 日 志

工程名称: 南京宏普电子有限公司 2.24MW 屋顶分布式光伏发电工程

日期: 2021 年 9 月 4 日 星期 一 气候: 阵雨转阴 气温: 20-26℃

监理人员动态: 现场巡视、在建

施工方人员动态: 施工人员 28 人

施工机械动态:

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况

1. 高压配电室改造、二次设备基础砌砖。
2. 基板厂房支架安装 5 组, 累计完成总量 97%。
3. 一号主厂房电缆桥架安装、1x4mm² 电缆敷设, 桥架完成 89%, 电缆完成 88%。

检查发现的问题

4. 一号主厂房、基板厂房组件安装 5 组, 累计完成 97%。
1. 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。

处理措施、意见、结果

2. 对一号主厂房屋面电缆敷设、桥架安装、支架安装巡视。

3. 对一号主厂房、基板房屋面组件安装巡视。

4. 对高压配电室二次设备基础砌砖巡视。

5. 上午下雨, 室外施工暂停, 下午雨停后开始施工。

协调内容或其他

记录人

王健

总监签阅