

监 理 日 志

工程名称: 南京奥普电子有限公司 224 MW 屋顶光伏项目 2024 年 9 月 8 日

日期	2024 年 9 月 8 日 星期五	气候	晴	气温	24-31
监理人员动态:	现场巡视, 王健		材料进场, 取样见证, 合格情况:		
施工方人员动态:	现场施工人员 18 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	<p>1、汇流箱至逆变器、直流电缆的敷设全部完成。</p> <p>2、一号厂房至二号箱逆变器电缆桥架敷设, 完成总量 96%。</p>				
检查发现的问题	<p>3、基板厂房屋顶 4m² 光伏电缆敷设, 完成总量 95%。</p> <p>1、现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒, 精神不振者。</p> <p>2、对南度发现的问题的组件方阵停止安装, 联系厂家。</p>				
处理措施、意见、结果	<p>3、巡视物流栋屋面桥架钻孔, 钻孔以后安装专用的转接头。</p>				
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签阅		