

监 理 日 志

工程名称: 南京复普电子有限公司 2.24MM 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017 年 9 月 9 日 星期六	气候	阴	气温	23-27℃
监理人员动态: 现场巡视, 王健			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 现场施工人员 28人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1、一号箱变至二号箱变电缆沟开挖。 2、电池组件安装 19MW, 累计完成总量 98.8% 3、物流栋屋面电池组件布线。				
检查发现的问题	4、汇流箱至逆变器, 直流电缆敷设全部完成。 5、一号新房屋面至二号箱逆变器电缆桥架安装, 完成总量 97% 6、基版厂房屋面 1x4mm ² 光伏电缆敷设, 完成总量 96% 1、现场安全巡视抽查, 施工人员劳保用品穿戴齐全。				
处理措施、意见、结果	未发现饮酒, 精神不振者。 2、对一号箱变至二号箱变破路、电缆沟开挖巡视, 测量电缆沟深度, 符合图纸设计要求。 3、对基版厂房屋面 1x4mm ² 光伏电缆敷设巡视。				
协调内容或其他					
记录人	王健	总监签阅			