

监 理 日 志

工程名称: 南京奥基电子有限公司24小时星光台新装光伏发电项目

日期	2017年9月14日 星期二	气候	多云转晴	气温	18-28℃
监理单位动态: 现场巡视、汇报		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 28人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1、一号主厂房和基座厂房防雷接地网焊接和原有接地网修复。 2、一号主厂房屋面电池组串汇接。				
检查发现的问题	3、通信线缆穿管敷设。 4、一号主厂房屋面组件与组件黄绿接地线连接。 5、屋面废旧托盘、包装箱、包扎带的清理清扫工作。				
处理措施、意见、结果	1、对一号主厂房与基座厂房两个屋面防雷接地网焊接和原有接地网修复巡视检查、符合设计及相关规范要求。 2、对一号主厂房屋面电池组串汇接、组件与组件黄绿接地线连接巡视检查、				
协调内容或其他	符合设计及规范要求。				
记录人	王健		总监签阅		