

监 理 日 志

工程名称: 南京夏普电子有限公司 2.24MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017 年 9 月 25 日 星期一	气候	大雨	气温	23-29℃
监理人员动态: 现场巡检、王健			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工员 3人					
施工机械动态:					
施工进度情况	第一、高压室二次线电缆敷设				
检查发现的问题	第一、现场安全巡视检查、施工员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。				
处理措施、意见、结果	第二、室外下雨、屋面停工。				
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签阅		