

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月21日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 阴
气温: 27℃ ~ 34℃

监
理
工
作
情
况

到达项目巡查施工情况。到达项目新架基础砌墙。在施工过程中发现接地不符合设计要求。已下发通知单。
誉丰、宏第项目无人施工,材料未进场(组件),
整理监理资料,上传监理云。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

永朱
电力
工程
有限
公司

龙达项目2挖电缆沟,4人砌墙。
誉丰项目无人施工(组件未进场),
承田8人安装立柱,立柱已安装完成,
宏第项目无人施工。(组件未到)。

其
它
事
项

通知单:

编号 JXPS-TZD-001

本日现场监理人员

赵阳火

徐文林

记录人:

赵阳火

总监(总监代表): 戴平