

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年9月13日

天气: 晴

星期: 三

气温: 26℃-35℃

工程名称: 嘉善聚晖, 嘉兴福泉

|                            |                                                                                                                           |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>今日到嘉兴福泉项目(龙达, 星源)进行巡视。<br/>星源项目箱变基础开挖完成, 接地扁钢未到<br/>无法施工, 现场五人安装桥架。<br/>龙达项目组件未到, 现场敷设光伏电缆。<br/>聚丰项目因材料未到, 施工班组休息。</p> |                                                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                                                                      | 施工内容及进度                                                                   |
|                            | 嘉善电力                                                                                                                      | <p>聚丰项目因材料未到, 施工班组休息。<br/>龙达项目 敷设光伏电缆 (7人)<br/>星源项目 桥架安装 (5人) 其余材料未到。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                           |                                                                           |
| 本日现场监理人员                   | 段光林 周晓东                                                                                                                   |                                                                           |
| 记录人: 周晓东                   | 总监 (总监代表): 周平                                                                                                             |                                                                           |