

监 理 日 记()

日期: 2017年8月8日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 降雨

气温: 27℃~36℃

监
理
工
作
情
况

上午至蓄丰项目厂区检查施工,发现桥架连接处毛糙问题未整改,要求施工方立即整改。

中午业主方到项目部对资料签字盖章。

下午检查蓄丰厂区整改情况,部分已整改完成,要求施工方对现场问题整改到位。

整理资料,上传并监理云。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

蓄丰: 上午8人施工,3人安装4号彩钢屋面逆变器、汇流箱支架,1人安装3号屋面制条导轨,4人做1号屋面接地。
下午11人施工,4人整改桥架,3人做接地,4人安装水泥屋面支架。
蜀亿整改,宏嘉更换彩钢瓦屋面。

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐明义、任光林

记录人:

徐明义

总监(总监代表):

戚平

江苏省建设厅监制