

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年 5月 11日

星期: 五

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 晴  
气温: 16~30℃

监 理 工 作 情 况

到嘉丰项目厂区检查施工情况。

检查其彩钢瓦屋面檩条和寻轨整改情况,要求其寻轨不整齐的、有锈迹的、一律放线号装整齐和更换。

检查水泥屋面接地扁铁<sup>锈-</sup>脱落情况,对容易漏的地方进行排查,并要求施工方在扁铁过长处加装支条。

整理嘉丰项目资料、图片并上传监理云。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

嘉丰项目有 8人施工, 3人安装水泥屋面檩条, 至今有剩条部分未安装, 因材料未到齐, 5人做彩钢瓦屋面整改、(寻轨)。

其 它 事 项

本日现场监理人员

红明义、张光林

记录人:

红明义

总监 (总监代表):

戚平

江苏省建设厅监制