

监 理 日 记

日期: 2017年 8月 17日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 阴

气温: _____

监 理 工 作 情 况	到宏嘉、永田项目巡查施工情况。 宏嘉项目因未搭建防护栏,今有3人搭建防护栏,明天停工搭建防护栏。 永田项目巡查水泥支墩浇筑情况,要求施工方对浇筑前水泥支墩做好保养,并对模板做好遮盖,且于破旧的不可使用。 整理监理资料。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	宏嘉搭建防护栏(3人)。 永田项目11人施工,上午3人清理垃圾,8人搬运模板,下午3人浇筑水泥支墩。	
本日现场监理人员	孙明义 段文林	
记录人:	孙明义	
总监(总监代表):	孙明义	