

监 理 日 记

日期: 2017 年 8 月 23 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 27~34℃

监 理 工 作 情 况

到承由、公嘉项目巡查施工情况。

发现承由项目水泥屋面桥架毛糙处未进行有效处理, 为易对电缆造成损害, 已告知其负责人进行有效整改, 并通知验收。

巡查公嘉项目时, 发现在施工过程中有施工人未按要求佩戴安全带, 在我方提醒下, 已现场佩戴, 并其负责人加强现场安全管理。

整理监理资料, 上传监理云。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

承由
电力工程
有限公司。

承由上午无人施工, 等材料进场。

公嘉 9 人安装夹板和导线, 已完成 2/3。

友达 4 人新装基础模板, 箱变整改, 旁午无人施工。(但并未到)。

其 它 事 项

本日现场监理人员

张光林 张相飞

记录人:

张相飞

总监 (总监代表):

戚平