

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 24日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 27~36℃

监
理
工
作
情
况

到宏嘉项目巡查施工情况。
巡查宏嘉项目子站夹板和寻线情况。
发现有施工工人未佩戴安全帽,已要求其现
场佩戴。检查其夹板和寻线亦是合格。
若丰项目因材料未到,无人施工,暂停开工时
间待良。
整理施工资料。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

宏嘉
电力
工程
有限
公司。

宏嘉项目工人想夹板和寻线,
承田项目9人焊接变压器、汇流箱支架
若丰项目无人施工(组件未到)。

其
它
事
项

本日现场监理人员

段大林、赵振

记录人:

赵振

总监(总监代表):

戚平

江苏省建设厅监制