

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 25 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 25℃~32℃

日 星 工

监 理 工 作 情 况

到达项目巡查施工情况。在巡查现场施工情况时,发现灰达项目开关站箱变基础不符合设计图纸要求;桥集不符合施工设计图纸要求。以下发通知单,要求立即整改并通知我方验收。若丰项目因材料未进场,无施工人员进行施工。整理施工资料。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

永泰电力工程有限公司

灰达项目 6 人开关站箱变基础施工。
永田 9 人 焊接通复器, 定流箱交策。
宾嘉无人施工。
若丰项目无人施工 (组件未到)

其 它 事 项

通知单

编号 JXPS-LQ-TZD-002 (灰达)。

本日现场监理人员

赵明华, 赵文林

记录人:

赵明华

总监 (总监代表):

戚平

江苏省建设厅监制