

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 28 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 27.6 ~ 34.8

监
理
工
作
情
况

至友达项目巡查施工情况, 检查友达项目电缆沟深度, 发现其电缆沟深度不符合设计要求, 已要求施工方整改, 并通知我方验收合格。

至宏嘉项目巡查施工情况, 宏嘉项目开关柜已进场, 下午施工人员进行固定和组整, 我监理人员现场抽查其数量和质量, 检查宏嘉项目材料时, 发现宏嘉项目液管材料不符合规格, 已要求宏嘉项目施工方对其更换。

整理监理资料。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

宇禾
电力
工程
有限
公司。

友达项目 4 人砌电缆井。
宏嘉项目 8 人安装开关柜, 2 人切割通管, 汇流箱安装, 2 人安装电表, 汇流箱安装。
善丰项目, 承用项目组件未到, 施工队休息。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵羽飞, 段大林

记录人:

赵羽飞

总监 (总监代表):

段大林

江苏省建设厅监制