

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 30 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 26~29℃

监 理 工 作 情 况	到实嘉项目和友达项目检查施工情况。 在巡查实嘉项目中, 现场指导逆变器、汇流箱支架的安装, 以对施工质量提高, 并要求施工人员在施工过程中佩戴安全帽和防拆手套。 友达项目对整改问题(电缆沟波纹管道焊接)施工中, 现场巡查, 要求施工方在焊接前对施工人员进行安全技术交底。 整理施工资料。	
施 工 情 况	承包单位 亨丰电力工程有限公司	施工内容及进度 实嘉项目3人施工, 2人到做配电房内, 1人做焊接头。 友达项目对电缆沟整改。 亨丰项目、永昌项目无人施工(因材料未到)。
其 它 事 项	联系: JXPS-10-150-001	
本日现场监理人员: 赵利飞、赵利飞		
记录人: 赵利飞		总监(总监代表): 赵利飞