

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 1 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 27℃~29℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

开工项目因材料不能及时送到现场,导致现在
项目暂停施工(其中,永通,宝嘉)

整理施工资料,检查施工资料内容,发现其资
料有部分格式不正确,已通知施工方让其带回重
改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

高东
电力
工程
有限
公司。

灰达项目敷设光伏电缆、箱变进场。
芳丰项目,永通项目材料(其中,宝嘉、上流
箱)未进场,施工队休息。

其
它
事
项

本日现场监理人员

殷光林 赵明飞

记录人:

赵明飞

总监(总监代表):

成平