

监 理 日 记 ()

日期: 2017年9月6日

星期: 三

天气: 晴

气温: 24-32℃

工程名称: 嘉善聚明、嘉兴福昇

监
理
工
作
情
况

带新员工到嘉善3个项目, 介绍一下情况。
(宏泰、誉丰、永固)
戚工讲解监理工作注意事项。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东
和
电
力

宏泰 接电缆进线
誉丰、永固 因材料未到地, 施工班组
休息,
龙达、星源 因组件未到地, 施工班组
休息

其
它
事
项

本日现场监理人员

程光林 周晓波

记录人: 程光林

总监 (总监代表): 戚平