

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 8 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 25°C - 32°C

监 理 工 作 情 况	1. 今天审查总包单位报审资料, 并签字盖章。 发现资料中有两份报审表表格编号重复, 与报审 内容不对应, 要求总包单位及时及时整改并报审。 2. 填写文件审查记录表, 3. 完善监理云资料。	
施 工 情 况	承包单位 京禾电力	施工内容及进度 宏嘉项目 通信柜接线调整。 崇丰、康田项目因材料未到场, 现场处于休息。 龙达、星源项目, 因组件未到场, 施工至晚上 休息。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段光林 周晓黎	
记录人: 周晓黎	总监 (总监代表): 周平	